

Revideret tidsplan Grdf. Friheden (27-08-2014)

Arbejder	Markskiftevej	Solskiftevej	Tværagervej	Byagervej	Sunbyvestervej
Afvanding - opgravning og sætning af brønde	UGE 35	UGE 35	UGE 34	UGE 32	UGE 33
Kantstensarbejder	UGE 36 - 37	UGE 36 - 37	UGE 35 - 36	UGE 33 - 34	UGE 34 - 35
Opretning af slaghuller / profil med genbrug	UGE 37	UGE 37	UGE 37	UGE 37	
Opretning af slaghuller / profil med asfalt					UGE 36 - 37
Sandwich Overfladebehandling	UGE 38	UGE 38	UGE 38	UGE 38	
Overfladebehandling					UGE 20 (2015)
Ukrudtsbekæmpelse	29/08/14	29/08/14	29/08/14	29/08/14	13/06/14
Fyldning af slaghuller	20/06/14	20/06/14	20/06/14	20/06/14	
Bump					?